EINWOHNERGEMEINDE
BÜSSERACH

Bericht zu Traktandum 2

Kanalisation und Wasserleitung Pfarrgasse
– Genehmigung der Nachtragskredite

Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2009 wurde ein Kredit für die Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitung über Fr. 63‘000.- und für eine neue Mischwasserkanalisation ein Kredit über Fr. 175‘000.- bewilligt.

Die Ausführung des Projekts wurde mehrfach verschoben. Im Jahr 2017 wurde das Projekt überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst. Es wurde beschlossen, dass die Wasserleitung nicht nur auf 55 Meter ergänzt, sondern direkt gesamterneuert werden soll (insgesamt 105 Meter).

Auch die Projektierung des Mischwasserkanals wurde angepasst. Dieser musste auf der Parzelle 1929 zusätzlich an die Parzellengrenze verlegt werden und die alte Drainageleitung wurde separat in den Diich geführt. In der Projektierung waren Kosten für 115 Meter Leitung berechnet. Mit den erwähnten Änderungen betrug die Länge der Leitung neu 185 Meter.

Die Projekterweiterung führte zudem zu Mehraufwendungen beim Endschacht KS 16 und bei den Anpassungen der Hausanschlüsse.

Diese aufgeführten Änderungen und Erweiterungen waren mit Mehrkosten verbunden.

Bauabrechnung

Wasserversorgung:	Fr.	102'846.35;	Fr. 39'846.35 über GV Beschluss
Misch- und Bachleitung:	Fr.	208'508.05;	Fr. 33'508.05 über GV Beschluss

Der Gemeinderat genehmigte die vorliegende Bauabrechnung für das Projekt „Werkleitungen Pfarrgasse“ an der Sitzung vom 24. August 2020. Da die Kostenüberschreitung die Kompetenz des Gemeinderates übersteigt, sind die Nachtragskredite für die Wasserleitung sowie die Misch- und Bachleitung von der Gemeindeversammlung zu genehmigen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2021 den beiden Nachtragskrediten zuzustimmen.

Einwohnergemeinde Büsserach
Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach

Telefon 061 789 90 32
cathrin.schmid@buesserach.ch